



Byggentreprenad (inkl. mark)

Checklista Driftsatt anläggning

Aktivitet	Klart		Ej tel.	Anmärkning
	Ja	Nej		
Allt material inklusive alla anslutningar monterade som påverkar SFK				
Alla byggnadsarbeten som påverkar SFK slutförda				
Alla markarbeten som kan påverka SFK slutförda				
Tätningar och efterlagningar för alla discipliner är utförda.				
Egenprovningar är slutförda				
Egenprovningsdokumentation/ Egenkontrolldokumentation				
Märkning och skyltning (rumsnummer o.d.)				
Städning liknande slutstädning är utförd även i teknikrum				
Provtryckning av byggnadens lufttäthet är utförd och eventuella anmärkningar är åtgärdade.				
Dörrar till teknikrum monterade				
Ytskikt teknikrum färdigt				
Dörrmiljö samordnat med EI-entreprenad				
Underlag för relationshandlingar				
DU-instruktioner				

Tillståndet "Driftsatt anläggning" uppfyllt		
	Ja	Nej

Intygas av

.....
Ort och datum

.....
Namn och företag



Rörentreprenad Checklista Driftsatt anläggning

Aktivitet	Klart		Ej tel.	Anmärkning
	Ja	Nej		
Allt material inklusive alla anslutningar monterade som påverkar SFK				
Alla apparater spänningssatta och driftsatta				
Märkning och skyltning är utfört				
Rörsystem är provtryckta				
Rörsystem är renspolade				
Rörsystem uppfyllda med avsedda media				
Rörsystem avluftade				
Isoleringsarbeten är slutförda				
Injustering är utfört				
Genomföringar är tätade				
Grovstädning är utförd				
Egenprovsningsdokumentation/ Egenkontrolldokumentation				
Injusteringsprotokoll				
Säkerhetsbesiktningsprotokoll				
Igångkörningsprotokoll värmepump				
Underlag för relationshandlingar				
DU-instruktioner				

Tillståndet "Driftsatt anläggning" uppfyllt		
	Ja	Nej

Intygas av

.....
Ort och datum

.....
Namn och företag



Sprinklerentreprenad Checklista Driftsatt anläggning

Aktivitet	Klart		Ej tel.	Anmärkning
	Ja	Nej		
Allt material inklusive alla anslutningar monterade som påverkar SFK				
Alla apparater spänningssatta och driftsatta				
Sprinklercentral är monterad				
Rörsystem är provtryckta				
Sprinklersystem uppfyllda med avsedda media				
Sprinklercentral är driftsatt				
Sprinklersystem avluftade				
Kapacitetsprov är genomfört				
Larmöverföringar är klart för provning till räddningstjänst				
Larm till fastighetens styr- och övervakningssystem är provningsbart				
Egenprovsningsdokumentation/ Egenkontrolldokumentation				
Underlag för relationshandlingar				
DU-instruktioner				

Tillståndet "Driftsatt anläggning" uppfyllt		
	Ja	Nej

Intygas av

.....
Ort och datum

.....
Namn och företag



Kylentreprenad Checklista Driftsatt anläggning

Aktivitet	Klart		Ej rel.	Anmärkning
	Ja	Nej		
Allt material inklusive alla anslutningar monterade som påverkar SFK				
Alla apparater spänningssatta och driftsatta				
Märkning och skyltning är utfört				
Rörsystem är provtryckta				
Rörsystem är renspolade				
Rörsystem uppfyllda med avsedda media				
Rörsystem avluftade				
Isoleringsarbeten är slutförda				
Injustering är utfört				
Genomföringar är tätade				
Grovstädning är utförd				
Egenprovsningsdokumentation/ Egenkontrolldokumentation				
Injusteringsprotokoll				
Driftsättningsprotokoll				
Säkerhetsbesiktningsprotokoll				
Underlag för relationshandlingar				
DU-instruktioner				

Tillståndet "Driftsatt anläggning" uppfyllt		
	Ja	Nej

Intygas av

.....
Ort och datum

.....
Namn och företag



Luftbehandlingsentreprenad

Checklista Driftsatt anläggning

Aktivitet	Klart		Ej tel.	Anmärkning
	Ja	Nej		
Allt material inklusive alla anslutningar monterade som påverkar SFK				
Alla apparater spänningssatta och driftsatta				
Märkning och skyltning är utfört				
Provtryckning är utfört				
Isoleringsarbeten är slutförda				
Injustering är utförd				
Genomföringar är tätade				
Grovstädning är utförd				
Städning (kanal- och aggregat m.m.)				
Injusteringsprotokoll inkl. protokoll från eventuell VAV-system med prefab-styr				
Egenprovsningsdokumentation/ Egenkontrolldokumentation				
Driftsättningsprotokoll				
Sotarintyg				
Protokoll mätning SFP-tal				
Underlag för relationshandlingar				
DU-instruktioner				

Tillståndet "Driftsatt anläggning" uppfyllt		
	Ja	Nej

Intygas av

.....
Ort och datum

.....
Namn och företag



El- och teleentreprenad Checklista Driftsatt anläggning

Aktivitet	Klart		Ej tel.	Anmärkning
	Ja	Nej		
Allt material inklusive alla anslutningar monterade som påverkar SFK				
Alla apparater spänningssatta och driftsatta som påverkar SFK				
Belysning, kraft, kanalisation, potentialutjämning är monterat				
Datanät, telefoninät, monterat				
Entré- och passerkontroll är monterat				
Inbrottslarm är monterat				
Brand- och utrymningslarm är monterat				
Porttelefon, kallelsesignal är monterat				
IP-modul, uppkoppling mot server på larmenheten "Fjärruppkoppling"				
Fiber, switchar och IP-adress tillhandahållna av beställare är ok.				
Uppkoppling larmsändare och Abonnemang till räddningstjänst och vaktbolag, båda larmsändarvägarna GPRS och fast IP fungerar.				
Grovstädning är utförd				
Märkning och skyltning är utförd				
Egenprovningar belysning, kraft och kanalisation utförd				
Egenprovningar telesystem utförd				
Egenprovningssdokumentation/ Egenkontrolldokumentation				
DU-instruktioner				
Underlag för relationshandlingar				

Tillståndet "Driftsatt anläggning" uppfyllt

Ja

Nej

Intygas av

.....

Ort och datum

.....

Namn och företag



Aktivitet	Klart		Ej tel.	Anmärkning
	Ja	Nej		
Allt material inklusive alla anslutningar monterade som påverkar SFK				
Alla apparater spänningssatta och driftsatta				
Grovstädning är utförd				
Pumpar är i drift för att möjliggöra flödesinjustering				
Ventilationssystem är i drift för att möjliggöra flödesinjustering				
Märkning och skyltning utfört				
Alla funktioner är avprovade och protokollförda				
Larmer avprovade				
Injustering och kalibrering av mätare utfört				
Dynamiska flödesbilder färdigställda				
Energimätning färdigställt				
Driftpunkter är samordnat med injusterare för rör och luft				
Protokoll från isolationsmätning och övrig kontroll av elsäkerhet enligt regelverk				
DDC kontrollerad lokalt i fastigheten				
Kontakt till central LP ok				
ÖS driftsatt och egenkontrollerad				
Funktionsbeskrivningar överensstämmer med verklighet.				
Egenprovsningsdokumentation/ Egenkontrolldokumentation				
DU-instruktioner				

Tillståndet "Driftsatt anläggning" uppfyllt		
	Ja	Nej

Intygas av

.....
Ort och datum

.....



**Göteborgs
Stad**

Namn och företag



Hissentreprenad Checklista Driftsatt anläggning

Aktivitet	Klart		Ej tel.	Anmärkning
	Ja	Nej		
Allt material inklusive alla anslutningar monterade som påverkar SFK				
Strömpåsläpp utfört				
Grovstädning är utförd				
Egenprovnsdokumentation/ Egenkontrolldokumentation				
Driftsättningsprotokoll				
Säkerhetsbesiktning				
Underlag för relationshandlingar				
DU-instruktioner				

Tillståndet "Driftsatt anläggning" uppfyllt		
	Ja	Nej

Intygas av

.....
Ort och datum

.....
Namn och företag



Storköks entreprenad

Checklista Driftsatt anläggning

Aktivitet	Klart		Ej rel.	Anmärkning
	Ja	Nej		
Allt material inklusive alla anslutningar monterade som påverkar SFK				
Alla komponenter spänningssatta som påverkar SFK				
Instängningslarm kyla kontrollerat				
Samlat larm kylrum kontrollerat				
Forceringsfunktioner luft, kontrollerat				
Underlag för relationshandlingar				
Underlag till Drift- och underhållsinstruktioner				

Tillståndet "Driftsatt anläggning" uppfyllt		
	Ja	Nej

Intygas av

.....
Ort och datum

.....
Namn och företag