

 GAVLEGÅRDARNA	Dokument Arbetsmiljöplan	Sid nr 1 (32)
	Projekt Sätra 58:4, Pinnmovägen 2 & 4	Datum 2025-02-12
		Projekt nr 4002-240312
Status Inför start av projekt	Ombyggnad 2025	Projektledare Emil Ivarsson
		Dokumentversion 0.5 Reviderad 2025-02-06

Arbetsmiljöplan

Planering och projektering

Entreprenör:

Byggherre: AB Gavlegårdarna

Arbetsmiljöplanens giltighetstid:

Denna arbetsmiljöplan upprättades av Byggherren/Bas-P

Datum	Bas-P Namn och namnteckning	Byggherre Namn och namnteckning
	AB Gavlegårdarna Handläggare: Emil Ivarsson	AB Gavlegårdarna Handläggare: Emil Ivarsson

Revisionshistorik Bas-P

Datum	Komplettering/ändring	Ev. ny Bas-P (företag eller handläggare)	Signatur Bas-P
2025-02-12	Uppdaterade AFS:ar i ny AMP-mall	Emil Ivarsson	

Arbetsmiljöplan överlämnades till Bas-U

Datum	Bas-U Namn och namnteckning	Byggherre Namn och namnteckning

Revisionshistorik Bas-U

Datum	Komplettering/ändring	Kompletterad/ändrad av ev. ny Bas-U, företag eller handläggare	Signatur Bas-U

Innehåll

INNEHÅLL	2
1 INLEDNING	4
2 ORIENTERING OM OBJEKTET	4
2.1 Objektets läge	4
2.2 Översiktlig information om objektet och projektet	4
2.3 Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket	4
2.4 Tidplan	4
2.5 Entreprenadform	4
2.6 Annan verksamhet på arbetsplatsen	4
2.7 Etablering och materialupplag	4
3 ARBETSMILJÖORGANISATION	5
3.1 Byggherre	5
3.2 Entreprenör	5
3.3 Byggprojektledare	5
3.4 Bas-P Upphandlingsskede	5
3.5 Bas-P, Planering- och projekteringsskede	5
3.6 Bas-U, Utförandeskede	6
3.7 Arbete på fast driftställe, samordningsansvarig för ordinarie drift (ex. skola)	6
3.8 Kontaktperson/er för beredskap och utrymning i händelse av olycka eller tillbud	6
3.9 Byggarbetsplatsen	6
3.9.1 Kontaktpersoner hos entreprenörer på byggarbetsplatsen	6
3.10 Projekteringsledare	7
3.11 Projektering bygg	7
3.12 Projektering el	7
3.13 Projektering VVS	7
3.14 Skyddsombud	7
3.15 Brandskyddsansvarig under byggtiden	7
3.16 Tillståndsansvarig Heta arbeten	7
3.17 Utbildad i första hjälpen	8
3.18 Schaktansvarig	Fel! Bokmärket är inte definierat.
3.19 Ledningsägare	8
4 ORDNING- OCH SKYDDSREGLER FÖR ARBETSPLATSEN	8
4.1 Gällande föreskrifter	9
4.2 Under- och sidoentreprenörer	9
4.3 Möten	9
4.3.1 Start/Etableringsmöte	9
4.3.2 Samordningsmöten	9
4.4 Arbetsplatsen	9
4.4.1 Uppgifter som ska anslås om den gemensamma skyddsverksamheten på arbetsplatsen är:	10
4.4.2 Skydds- och renhållningsronder	10
4.4.3 Minderåriga/APL	10
4.4.4 Arbetstider	10
4.4.5 Ensamarbete	10
4.4.6 Utbildning	10
4.4.7 Personlig skyddsutrustning	10
4.4.8 Skyddsanordningar	11
4.4.9 Buller, damm, lukter och vibrationer	11
4.4.10 Ergonomi	11
4.4.11 Lyft	11

4.4.12	Risk för fall	11
4.4.13	Elsäkerhet	12
4.4.14	Schaktning	12
4.4.15	Heta arbeten, brandfara och brandredskap	12
4.4.16	Besiktnings- och kompetenskrav, samt förarbevis för utrustning.....	12
4.4.17	Kemiska produkter och farliga ämnen.....	12
4.5	Olycksfall	12
4.5.1	Första hjälpen och larm vid olycka.....	12
4.5.2	Larm vid olycka.....	13
4.5.3	Beredskap vid olycka och rutin vid arbetsplatsolycka.....	13
5	RISKÖVERSIKT.....	14
1.	Åtgärder mot risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är två meter eller mer	15
2.	Åtgärder mot risk för att begravas under jordmassor eller sjunka ner i lös mark	17
3.	Åtgärder vid arbete med tunga element	18
4.	Åtgärder mot exponering för kemiska och biologiska ämnen	20
5.	Åtgärder vid rivningsarbeten	21
6.	Åtgärder mot risk vid arbete i närheten av högspänningsledning	22
7.	Åtgärder vid passerande fordonstrafik	23
8.	Åtgärder vid sprängningsarbete.....	25
9.	Åtgärder vid arbete i brunnar eller tunnlar samt anläggningsarbete under jord	26
10.	Åtgärder vid arbete med risk för drunkning	27
11.	Åtgärder vid dykeriarbete	28
12.	Åtgärder vid arbete i kassun	29
13.	Åtgärder mot exponering för joniserande strålning	30
14.	Arbete på arbetsställe som är gemensamt med pågående ordinarie verksamhet.....	30
15.	Hot och/eller våld på arbetsplatsen.....	31
16.	Arbeten med risk för tredje man	31
17.	Eventuell ytterligare risk	32

1 Inledning

Den här arbetsmiljöplanen är upprättad enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2023:3. Föreskriften gäller vid all byggnation samt underhåll av byggnad och anläggning. Arbetsmiljöplanen omfattar hela byggnads- och anläggningsarbetet och är ett hjälpmedel för att säkra arbetsmiljön och undvika risker på den tillfälliga arbetsplatsen.

Byggherren, i detta fall AB Gavlegårdarna, ansvarar för att en arbetsmiljöplan påbörjas under planering och projektering. I den här arbetsmiljöplanen har arbetsmiljösynpunkter beaktats, avseende byggskedet samt det framtida brukandet. De risker som har kunnat identifieras under planerings- och projekteringsskedet återfinns i detta dokument, samt förslag på åtgärder för att undvika de identifierade riskerna. Arbetsmiljöplanen beskriver även hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och vilka ordnings- och skyddsregler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen.

Arbetsmiljöplanen är ett levande dokument. Under utförandeskedet ska byggarbetsmiljösamordnaren vidareutveckla och uppdatera planen, komplettera med både risker och åtgärder. Arbetsmiljö ska vara en stående punkt på samtliga byggmöten.

Arbetsmiljöplanen är upprättad i samverkan med berörda projektörer samt andra berörda i projektet.

2 Orientering om objektet

2.1 Objektets läge

2.2 Översiktlig information om objektet och projektet

Projektet omfattar renovering invändigt av Pinnmovägen 2 & 4, beläget i Sättra Gävle. Studentlägenheter byggs om från små lägenheter till att slås ihop till större lägenheter. Kök och ytskikt rivs och även vissa badrum som blir överflödiga när antalet lägenheter minskar.

2.3 Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket

<https://www.av.se/globalassets/filer/produktion-industri-och-logistik/forhandsanmalan-av-byggarbetsplats-blankett.pdf> utförs av entreprenören.

2.4 Tidplan

Entreprenaden beräknas starta april 2025 och vara färdigställd augusti 2025.

2.5 Entreprenadform

Totalentreprenad

2.6 Annan verksamhet på arbetsplatsen

Arbetena sker med kvarboende hyresgäster intilliggande lägenheter. Arbetsplatsen är tomställd inför ombyggnationen.

2.7 Etablering och materialupplag

Plats för etablering och materialupplag kommer att bestämmas i samråd mellan entreprenören och byggherren. Arbetsområdet ska stängas av och materialupplag ska läggas på anvisade platser. Byggtrafik vid arbetsområdet ska ske med stor försiktighet med tanke på tredje man.

3 Arbetsmiljöorganisation

3.1 Byggherre

Företag och organisationsnummer	E-post
AB Gavlegårdarna 556487-5937	info@gavlegardarna.se
Kontaktperson	Besöksadress
	Utanvindsvägen 1
Telefon	Postadress
026-172700	Box 456, 801 06 Gävle

3.2 Entreprenör

Företag	E-post
Kontaktperson	Besöksadress
Telefon	Postadress

3.3 Byggprojektledare

Företag	E-post
AB Gavlegårdarna 556487-5937	emil.ivarsson@gavlegardarna.se
Kontaktperson	Besöksadress
Emil Ivarsson	
Telefon	Postadress
026-172732	

3.4 Bas-P Upphandlingsskede

Företag och organisationsnummer	E-post
AB Gavlegårdarna 556487-5937	emil.ivarsson@gavlegardarna.se
Namn på handläggare av Bas-P uppgifterna	Besöksadress
Emil Ivarsson	Utanvindsvägen 1
Telefon	Postadress
026-172732	Box 456, 801 06 Gävle
Ansvarig från datum:	Ansvarig till datum:
Augusti 2024	April 2025, datum för kontraktskrivning

3.5 BAS-P, Planering- och projekteringsskede

Byggherren, AB Gavlegårdarna, utser entreprenören att ta över uppdraget som byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, Bas-P. Entreprenören kan välja en fysisk eller juridisk person. Bas-P ska ha nödvändig kompetens för uppdraget genom att ha utbildning och erfarenhet från byggnads- och anläggningsarbete samt arbetsmiljösamordning. Vidare krävs goda kunskaper om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och relevanta föreskrifter. Byggherren kan komma att kräva bevis på Bas-P:s kompetens. Kontaktuppgifter till Bas-P ska anslås på arbetsplatsen.

Bas-P ska samordna arbetsmiljöarbetet och kontrollera att arbetsmiljöplanens regler samt rådande lagstiftning följs. Arbetsmiljöplanen ska hållas levande och uppdateras löpande.

Företag och organisationsnummer	E-post
	emil.ivarsson@gavlegardarna.se
Namn på handläggare av Bas-P uppgifterna	Besöksadress
Emil Ivarsson	Utanvindsvägen 1
Telefon	Postadress
026-172732	Box 456, 801 06 Gävle
Ansvarig från datum:	Ansvarig till datum:
Datum för kontraktskrivning	April 2025 – överlämning startmöte

3.6 Bas-U, Utförandeskede

Byggherren, AB Gavlegårdarna, utser entreprenören att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförandet, Bas-U. Entreprenören kan välja en fysisk eller juridisk person. Bas-U ska ha nödvändig kompetens för uppdraget genom att ha utbildning och erfarenhet från byggnads- och anläggningsarbete samt arbetsmiljösamordning. Vidare krävs goda kunskaper om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och relevanta föreskrifter. Byggherren kan komma att kräva bevis på Bas-U:s kompetens. Kontaktuppgifter till Bas-U ska anslås på arbetsplatsen.

Bas-U ska samordna arbetsmiljöarbetet och kontrollera att arbetsmiljöplanens regler samt rådande lagstiftning följs. Arbetsmiljöplanen ska hållas levande och uppdateras löpande.

Företag och organisationsnummer	E-post
Namn på handläggare av Bas-U uppgifterna	Besöksadress
Telefon	Postadress
Ansvarig från datum:	Ansvarig till datum:

3.7 Arbete på fast driftställe, samordningsansvarig för ordinarie drift (ex. skola)

Företag	E-post
Kontaktperson (förvaltare)	Besöksadress
Telefon	Postadress

3.8 Kontaktperson/er för beredskap och utrymning i händelse av olycka eller tillbud

Företag	Telefon
Kontaktperson	Telefon
Kontaktperson	Telefon

3.9 Byggarbetsplatsen

Företag	E-post
Kontaktperson	Besöksadress
Telefon	Postadress

3.9.1 Kontaktpersoner hos entreprenörer på byggarbetsplatsen

Företag	Namn	Telefon

3.10 Projekteringsledare

Företag	E-post
Kontaktperson	Besöksadress
Telefon	Postadress

3.11 Projektering bygg

Företag	E-post
Kontaktperson	Besöksadress
Telefon	Postadress

3.12 Projektering el

Företag	E-post
Kontaktperson	Besöksadress
Telefon	Postadress

3.13 Projektering VVS

Företag	E-post
Kontaktperson	Besöksadress
Telefon	Postadress

3.14 Skyddsombud

Företag	Besöksadress
Skyddsombud, namn	Telefon
Ev. ytterligare kontaktperson och telefon	Ansvarig från och med

3.15 Brandskyddsansvarig under byggtiden

Företag	Besöksadress
Brandskyddsansvarig, namn	Telefon
Ev. ytterligare kontaktperson och telefon	Ansvarig från och med

3.16 Tillståndsansvarig Heta arbeten

Företag	Besöksadress
Tillståndsansvarig Heta arbeten, namn	Telefon
Ev. ytterligare kontaktperson och telefon	Ansvarig från och med

3.17 Utbildad i första hjälpen

Företag	Besöksadress
Utbildad i första hjälpen, namn	Telefon
Ev. ytterligare kontaktperson och telefon	Ansvarig från och med

3.18 Arbetsmoment där särskild kompetens ska leda arbetet

Företag	Besöksadress
Utbildad i första hjälpen, namn	Telefon
Ev. ytterligare kontaktperson och telefon	Ansvarig från och med
Lyftoperationer, sprängning, rivning, asbest, hårdplast, konstruktion, samverkande konstruktion, schaktning.	

3.19 Ledningsägare

Företag	Besöksadress
Kontaktperson	Telefon

Företag	Besöksadress
Kontaktperson	Telefon

Företag	Besöksadress
Kontaktperson	Telefon

4 Ordnings- och skyddsregler för arbetsplatsen

Den som bryter mot dessa regler riskerar att bli avvisad från arbetsplatsen och kan drabbas av arbetsrättsliga sanktioner.

OBS! Tänk på att sanktionsavgift kan komma att påföras respektive arbetsgivare vid bland annat:

- Brott mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar (AFS 2013:4) avseende krav på dokumentation att de arbetstagare som uppför och/eller monterar ned ställningar och väderskydd har genomgått erforderlig utbildning för detta.
- Brott mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:16) avseende krav på godkänd besiktning samt giltigt besiktningsintyg vid användning av dessa anordningar.
- Brott mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) avseende krav på användning och utformning av fallskydd vid arbete där det finns risk för fall och fallhöjden är mer än två meter.
- Brott mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1) avseende krav på bl.a. Arbetsmiljöverkets tillstånd för hantering av asbest samt giltigt utbildningsbevis för den som leder och utför arbete med asbesthaltigt material.
- Brott mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av truckar (AFS 2006:5) avseende krav på skriftligt tillstånd från arbetsgivaren för att få använda truck.

- Brott mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) avseende krav på tjänstbarhetsintyg för t ex arbete med asbest.
- All personal som utför byggnadsarbeten ska ha genomgått Safe Construction Training

4.1 Gällande föreskrifter

Varje arbetsgivare är skyldig att känna till tillämpliga lagar och föreskrifter för de arbeten som denne åtagit sig att utföra. Arbetstagarna ska ha tillgång till gällande föreskrifter för de arbeten som arbetsgivaren åtagit sig att utföra.

4.2 Under- och sidoentreprenörer

Väljer entreprenören att utföra delar av sitt åtagande med hjälp av under- eller sidoentreprenörer betraktas UE/SE personal om entreprenörens egen och entreprenören ansvarar även för riskbedömning av deras arbetsmoment och eventuella kompletteringar i arbetsmiljöplanen som kan följa av detta. Samtliga UE/SE ska tillse att innehållet i arbetsmiljöplanen och dessa ordnings- och skyddsregler har förmedlats till de egna arbetstagarna på sådant sätt att var och en har förstått dem. Om det behövs ska UE/SE ombesörja med översättning eller tolkservice utifrån det språk som de egna arbetstagarna förstår. Respektive UE/SE har som arbetsgivare för sina egna arbetstagare, inklusive ev. inhyrd personal, ett eget ansvar för att den egna organisationen har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta innebär att resp. UE/SE ansvarar för att bl.a. göra riskbedömningar och arbetsberedningar för sina egna arbeten, informera sina arbetstagare inklusive inhyrd personal om riskerna i arbetet och utbilda dem så att de vet hur de ska skydda sig mot riskerna, introducera all nytilkommen personal i arbetet samt samverka i arbetsmiljöarbetet med skyddsombud och andra arbetstagarrepresentanter. Varje UE/SE ska lämna sina riskbedömningar för egna arbeten till Bas-U. Förskjutning och/eller inarbetning av arbetstid får ej ske utan överenskommelse med Bas-U.

4.3 Möten

4.3.1 Start/Etableringsmöte

Mötet ska innehålla en presentation av objektet, arbetsplatsens arbetsmiljöorganisation, arbetsmiljöplan etc. Vid startmöte ska entreprenören redovisa kommande aktiviteter, riskbedömningar och de förebyggande skyddsåtgärder som kommer att vidtas.

4.3.2 Samordningsmöten

BAS-U kallar till regelbundna möten för samordning av arbetarskydd och säkerhet. Vid dessa möten behandlas arbetsmiljöfrågor och Bas-U upprättar och distribuerar protokoll från dessa möten. Protokollet ska alltid skickas till projektledaren. Entreprenören ska förvara dessa protokoll på byggarbetsplatsen. Byggherren ska beredas möjlighet att delta på dessa möten.

4.4 Arbetsplatsen

Samtlig personal som är verksam på arbetsplatsen ska vara väl bekant med innehållet i AB Gavlegårdarnas Entreprenörshandbok. Längst bak i Entreprenörshandboken finns ett skriftligt samtycke som samtliga ska skriva under för att få arbeta för AB Gavlegårdarna. Påskriften blankett lämnas till närmaste chef/arbetsledare som sedan ska lämna vidare blanketten till projektledaren.

Vid ankomst till arbetsplatsen ska anmälan göras till platsledningen och ID06 kort ska bäras synligt på arbetsplatsen, regler för ID06 ska följas. Åtgärder ska vidtas om riskfyllt beteende observeras. Alla tillbud ska rapporteras. Skador och säkerhetsbrister rapporteras till närmsta chef och till skyddsombud.

God ordning ska gälla på arbetsplatsen och i personalutrymmen. Arbetsplatsen ska hållas väl städad. Varje entreprenör ansvarar för att städa efter sig, om inte så sker utförs städning på entreprenörens bekostnad. Spillmaterial ska tas om hand löpande. Avfallet ska sorteras och bortforslas till en återvinningsanläggning, entreprenören ska stå för kostnaden. Material ska läggas på anvisade platser och kontrollera att transportvägarna inte är blockerade. Spillmaterial och avfall ska fortlöpande avlägsnas från arbetsplatsen. Inom arbetsområdet får parkering ske endast vid anvisad plats.

Ljudanläggningar (hörlurar, radio, hörselkåpor med radio, mp3-spelare eller motsvarande) får inte användas på arbetsplatsen utan godkännande av platsledningen.



Alkohol och droger är inte tillåtet på byggarbetsplatsen. Om personal påträffas påverkad av droger eller alkohol på arbetsplatsen ska närmaste chef eller personalchef kontaktas omedelbart. Den påverkade medarbetaren ska sändas hem och respektive arbetsgivare ansvarar för att hemkomsten säkerställs.

Rökning är endast tillåtet utomhus på angiven plats.

Mobbing, diskriminering och annat kränkande beteende får inte förekomma på arbetsplatsen. Här bryr vi oss om varandra och är därför måna om hur vi beter oss mot varandra.

4.4.1 *Uppgifter som ska anslås om den gemensamma skyddsverksamheten på arbetsplatsen är:*

- Kontaktuppgifter för Bas-U
- Arbetsmiljöplan
- Information om första hjälpen
- Nödlägesberedskap samt viktiga telefonnummer
- Förhandsanmälan
- Återsamlingsplats
- Protokoll från skyddsronder

4.4.2 *Skydds- och renhållningsronder*

Bas-U genomför skydds- och renhållningsronder minst var fjortonde dag eller oftare vid behov, där arbetsledare, skyddsombud och byggherren har möjlighet att delta. Protokoll från skyddsronden ska sedan anslås på byggarbetsplatsen. Skyddsrondsprotokoll ska omfatta:

- Tidpunkt för genomförande av skyddsrund
- Deltagare
- Vad som kontrollerats
- Eventuella anmärkningar
- Åtgärdsförslag, ansvarig för åtgärd samt tid för senast utförd åtgärd, inkl. kvittens.
- Distributionslista för protokoll

Skyddsombuden ska ha tillgång till de lagar och föreskrifter som de behöver inom sitt skyddsområde.

4.4.3 *Minderåriga/APL*

Innan en minderårig person anlitas för att utföras arbete på arbetsplatsen ska det för henne/honom finnas en särskild utsedd handledare som ska gjort, och för Bas-U, uppvisat en särskild riskbedömning för den minderårige utifrån hennes/hans psykiska och fysiska förutsättningar att kunna utföra arbete på säkert sätt. Handledaren ska också kunna visa att den minderåriga har fått den utbildning och de instruktioner som krävs för att kunna hantera en viss maskin eller ett visst verktyg säkert.

4.4.4 *Arbetstider*

Helgfri måndag-fredag kl.07:00-17:00. Arbete med ljudalstrande redskap får inte ske före kl. 08:00. Om arbete behöver ske utanför dessa tider måste entreprenören få godkännande av projektledaren. Förskjutning och/eller inarbetning av arbetstid får inte ske utan överenskommelse med Byggherren och Bas-U.

4.4.5 *Ensamarbete*

Ensamarbete är förbjudet på byggarbetsplatsen. Det ska alltid minst finnas två personer på byggarbetsplatsen vid allt arbete.

4.4.6 *Utbildning*

All verksam personal vid arbetsplatsen ska vara införstådd med de säkerhetsföreskrifter som gäller. Entreprenören ska identifiera vilka arbetsmoment som kräver speciell kompetens och färdighet och utföra dessa arbeten med kompetent personal. Utbildning och behörighetsintyg ska uppvisas för Bas-U.

4.4.7 *Personlig skyddsutrustning*

Entreprenören ska tillhandahålla personlig skyddsutrustning, rätt klassad varselklädsel till personal och ev. särskilda skyddsanordningar som det egna arbetet kräver. Varje entreprenör svarar för att egen utrustning besiktas, underhålls och att arbetstagarna använder skyddsutrustningen/anordningen samt har nödvändig kompetens för detta. Skyddsskor

med spiktrampskydd och skyddshätta ska alltid bäras på byggarbetsplatsen. Skyddshjälm ska bäras såvida Bas-U inte bedömt att det är uppenbart onödigt. Ytterligare personlig skyddsutrustning ska användas i enlighet med aktuella riskbedömningar, arbetsberedningar, skyddsinstruktioner eller rutiner.

I övrigt ska nödvändig CE-märkt personlig skyddsutrustning användas där risk för skada finns, ex. handskar, ögon-, hörsel och fallskydd. Personer som uppehåller sig på arbetsplatsen skall bära väl synligt ID06 kort med personens och arbetsgivarens namn.

4.4.8 Skyddsanordningar

Innan ett arbete påbörjas ska nödvändiga skyddsanordningar sättas upp och kontrolleras så att de är korrekta och säkert utförda. Ett arbete kan innebära att tillfällig avspärrning omkring arbetsplatsen måste sättas upp för att förhindra tillbud.

Observera!

Måste en skyddsanordning tas bort för att kunna utföra ett arbete, är det en skyldighet att återställa den. Om skyddsanordning ej omedelbart kan återställas ska detta rapporteras till arbetsledningen och Bas-U (Underlåtenhet eller slarv kan medföra straffpåföljd enligt AML kap.8 §2).

4.4.9 Buller, damm, lukter och vibrationer

Åtgärder för att minska dammande arbeten, buller, störande lukter eller vibrationer ska vidtas av alla verksamma på arbetsplatsen. I första hand ska maskiner och arbetssätt väljas som ger så lite exponering som möjligt. I andra hand ska bullrande och dammande arbeten avskärmas samt individuella skydd användas mot damm, buller och vibrationer. Arbeten som skapar damm, buller och störande lukt, ska samordnas och planeras tillsammans med Bas-U för att minimera exponering av damm, buller och störande lukt för arbetande i angränsande områden.

4.4.10 Ergonomi

Risker för att få besvär i muskler, leder och skelett uppstår framförallt när arbetet innebär påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser, manuell hantering eller upprepat arbete. Organisatoriska förhållanden, till exempel tidspress, starkt styrt arbete och otillräcklig tid för återhämtning, kan också bidra till belastningsbesvär. Därför är det viktigt att alla arbeten på arbetsplatsen är planerade och utformade så att de kan utföras så skonsamt som möjligt, genom att bl.a. arbetsutrymmen är tillräckliga, att erforderliga tekniska hjälpmedel finns att tillgå, att möjlighet till arbetsrotation och återhämtning finns samt att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper om arbetsteknik och hjälpmedel för att undvika risker för belastningsskador. Material och utrustning ska väljas utifrån att det ger bästa möjliga arbetsmiljöförhållanden såsom hanterbarhet, vikt, transportmöjlighet, möjlig användning av hjälpmedel etc.

4.4.11 Lyft

Lastkopplare och signalman skall kunna uppvisa intyg för Säkra lyft. Det råder förbud mot lyft över områden som inte är säkrade mot att personer kan uppehålla sig där. Det är viktigt att alla som är inblandade i lyftet kan kommunicera med varandra. Lyftanordningar och lyftredskap skall kontrolleras dagligen. En särskild lyftsamordnare skall utses i samband med extra riskfyllda lyftoperationer.

Vid arbete med tunga material ska belastningsergonomi och olycksfall på grund av klämning och krossning beaktas. Lyftanordningar avsedda och godkända för ändamålen ska användas samt skyddsutrustning mot kläm- och krosskador. Lyftanordningar ska vara besiktade och godkända innan användning. Vid lyft skall det säkerställas att ingen riskerar att skadas av fallande föremål eller oförutsedda rörelser av objektet. Montageplan ska upprättas vid behov.

4.4.12 Risk för fall

Ställningar ska besiktas av Bas-U eller av den som Bas-U utsett innan användning. Besiktigade ställningar ska ha ett intyg som anger vem som byggt ställningen, tänkt användning och besiktning. Endast behörig personal får bygga, väsentligt förändra och flytta byggnadsställning. Vid risk för fallskador ska risken i första hand minskas genom skyddsräcken, skyddstäckningar eller andra tekniska skyddslösningar. I andra hand ska exempelvis skyddsnät eller annat kollektivt skydd användas och i sista hand används personlig fallskyddsutrustning. Arbete med fallskyddsutrustning får aldrig utföras som ett ensamarbete. En plan för räddningsinsats ska upprättas innan arbete påbörjas. Vid användning av mobil arbetsplattform ex. bomlift och saxlift är personlig fallskyddsutrustning obligatorisk. Alla personer i liften ska vara förankrade i definierad förankringspunkt. Arbete från stegar får endast ske undantagsvis och då under förutsättning att riskerna bedöms så små att användning av annan säkrare utrustning inte är befogad.

4.4.13 *Elsäkerhet*

Endast behörig installatör får göra ingrepp i elanläggning, tillfällig eller permanent. Andra får endast utföra byte av säkringar. Provisorisk elanläggning ska regelbundet inspekteras. Elkablar ska hanteras så att de inte skadas. Skadade elkablar får under inga omständigheter användas och om skada på elkabel upptäcks ska genast arbetsledningen underrättas.

Vid arbeten som kan medföra kontakt med befintliga ledningar t.ex. schakt och grävarbeten, borrar och rivning, samråd alltid med Bas-U angående arbetsområdets aktuella ledningar.

Om ej utmärkta kablar påträffas vid schaktarbeten skall arbetsledningen tillkallas.

4.4.14 *Schaktning*

Innan schaktning påbörjas ska det kontrolleras om det finns något i marken som kan påverka säkerheten, såsom hälsofarliga material eller ämnen, någon typ av ledning, installation eller sprickor. Om något av detta förekommer måste skyddsåtgärder vidtas innan arbetet påbörjas. Kontroller av marken runt schakten ska genomföras löpande.

Miljöprovtagningar har utförts och inga föroreningar hittades.

Vid arbete där det finns en fallhöjd på två meter eller mer ska skyddsåtgärder vidtas. Gropar vid schaktning ska förses med skyddstäckning eller skyddsräcke om det finns risk för personskador genom fall. Skyddsanordningar ska även upprättas med avsikt på tredje man.

4.4.15 *Heta arbeten, brandfara och brandredskap*

Med Heta Arbeten avses främst svetsning och skärning, arbete med rondell, lödning samt arbeten med gaslågor för uppvärmning eller upptining. Tillståndsansvarig för brandskydd ska alltid meddelas om det finns avsikt att använda brandfarlig vara. Se till att utrustningen uppfyller brandskyddsmyndigheternas krav och att försäkringsbolagens krav på förebyggande åtgärder är uppfyllda. Inga heta arbeten får påbörjas utan att Tillståndsansvarige för brandskydd gjort en kontroll och lämnat tillstånd. Ansvarig för samordning av brandskydd, Tillståndsansvarige för brandskydd ska alltid meddelas om brandfarlig produkt ska användas. Utrymningsvägar ska hållas fria. All personal på arbetsplatsen bör förvissa sig om var brandsläckare finns tillgängliga. Gas- och gasolflaskor ska, då de inte används, samlas till särskilt anvisad och varningsskyldig plats.

4.4.16 *Besiktnings- och kompetenskrav, samt förarbevis för utrustning*

Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar och liknande utrustning måste besiktas med vissa tidsintervaller. Besiktningsintyg ska uppvisas för Bas-U innan något arbete får påbörjas och där förarbevis krävs ska även detta uppvisas. Utrustning som saknar aktuella uppgifter om godkänd besiktning eller har erhållit anmärkning i samband med besiktning får inte användas på arbetsplatsen. Där förar- eller kompetensbevis krävs ska detta uppvisas för BAS-U och för lyftanordningar samt truckar ska även arbetsgivarens tillstånd uppvisas.

4.4.17 *Kemiska produkter och farliga ämnen*

BAS-U ansvarar för att det finns en pärm med säkerhetsdatablad över alla hälso- och brandfarliga ämnen som används på arbetsplatsen. Under- och sidentreprenörer ska överlämna säkerhetsdatablad på de farliga ämnen som de hanterar till BAS-U. Om farliga ämnen måste användas ska information finnas om vilka risker som varje ämne kan medföra och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas. Vid förekomst av farliga material som ej finns dokumenterade (PCB, asbest mm.) ska platsledningen omedelbart kontaktas.

4.5 **Olycksfall**

Vid allvarlig olycka/tillbud ska den skadades arbetsledning utan dröjsmål kontakta arbetsmiljöverket för utredning av händelsen. Ingen i personalen får gå hem utan att en avstämning först skett med arbetsledare och att eventuellt krisstöd är tillkallat.

4.5.1 *Första hjälpen och larm vid olycka*

Första hjälpen utrustning finns i personalutrymmet. Det ska finnas utbildad personal i första hjälpen i tillräcklig omfattning, så att sådan alltid kan tillkallas vid olycka.

4.5.2 *Larm vid olycka*

Ring 112, uppge adress och skadeomfattning.

Adress till arbetsstället:

Vågskrivargatan 8, Gävle

Akutmottagning: Gävle sjukhus, Lasarettsvägen 5, 803 24 Gävle.

Giftinformation: Ring 112.

I mindre akuta fall: 010-456 67 00.

4.5.3 *Beredskap vid olycka och rutin vid arbetsplatsolycka*

Beredskapsplan att följa vid olycka ska informeras till samtliga på arbetsplatsen och finnas anslagen/utdelad.

Rutin vid arbetsplatsolycka:

1. Larma

Ange olycksplats och var du befinner dig, antal skadade och skadans art. Sänd vid behov ut vägvisare.

2. Ta hand om den skadade

a/ Få igång andningen

Kontrollera andningen, skapa fri luftväg och ge konstgjord andning.

b/ Stoppa blödningen

Skadad kroppsdel skall vara i högläge.

c/ Förebygg skadechock

Lägg den skadades ben i högläge och huvudet lågt. Håll den skadade varm och i vila. Möt ambulans.

3. Säkra olycksplatsen

För vidare olyckor och för en utredning.

4. Kontakta anhöriga

Den berördas närmaste chef kontaktar anhörig.

5. Informera Bas-U

Fyll i rapport över olycka/tillbud.

6. Anmäl till Arbetsmiljöverket

Olycksfall som medfört dödsfall, allvarigare personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare samt tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska utan dröjsmål anmälas till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivare är ansvarig för att det görs.

7. Anmäl arbetsskada till Försäkringskassan

Ansvarig är Arbetsgivaren.

8. Uppföljning av vidtagna åtgärder

5 Risköversikt

I tabellen nedan visas huvudgrupper av risker som kan förekomma. Riskerna 1-13 är hämtade från Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 2023:3-2008:16, Byggnads- och anläggningsarbete, 12a § (Arbetsmiljöplan och förhandsanmälan). Ytterligare risker som kan förekomma redovisas från 14 och framåt.

Denna lista med risker samt nedanstående beskrivningar av skyddsåtgärder måste hållas ständigt aktuell utifrån samtliga arbeten som vid varje tillfälle utförs på arbetsplatsen. Samtliga verksamma på arbetsplatsen ansvarar för att ge arbetsledning och Bas-U information om aktuella risker som inte är upptagna i risköversikten. Bas-U ansvarar sedan för att uppdatera arbetsmiljöplanen.

Arbeten på arbetsplatsen med särskild risk	Förekommer	Förekommer inte
1. Arbete med risk för fall från en höjd på två meter eller mer.	☒	☐
2. Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ner i lös mark.	☒	☐
3. Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga byggelement eller tunga formbyggnadselement ingår	☐	☒
4. Arbete som kan medföra exponering för kemiska och biologiska ämnen.	☒	☐
5. Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen	☒	☐
6. Arbete i närheten av högspänningsledning.	☐	☒
7. Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik.	☐	☒
8. Arbete vid vilket sprängämnen används.	☐	☒
9. Arbete i brunnar eller tunnlar samt anläggningsarbete under jord.	☐	☒
10. Arbete med risk för drunkning.	☐	☒
11. Undervattensarbete med dykarutrustning.	☐	☒
12. Arbete i kassun under förhöjt lufttryck.	☐	☒
13. Arbete som kan medföra exponering för joniserande strålning.	☐	☒
14. Arbete på arbetsställe som är gemensamt med pågående ordinarie verksamhet	☐	☒
15. Hot och våld på arbetsplatsen	☐	☒
16. Arbeten som medför risk för tredje man	☒	☐
17. Eventuella ytterligare risker	☐	☒

1. Åtgärder mot risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är två meter eller mer

Företag	Arbete/aktivitet och risk(-er); Ange vad och var
	Eventuell bortforsling av rivningsmaterial och tillträde för nytt material kan genomföras via ställning eller annan lyftanordning.
Åtgärder	

Se även: AFS 1981:14, AFS 2023:3, AFS 2001:3, AFS 2004:3, AFS 2013:4, H 456, ADI 511, ADI 512, ADI 539, ADI 583 samt Arbetsmiljöverkets informationssida på internet, samt Arbetsmiljöverkets informationssida om ställningar.

Förberedande åtgärder med anledning av valda produktionsmetoder och material

- ☒ Ej aktuellt
- ☐ Prefabricerade byggdelar används
- ☐ Fönster är förmonterade i väggelementen
- ☐ Infästningar har förberetts i fasad för ställning
- ☐ Infästningar har förberetts för skyddsräcken vid bjälklag, tak, schakt, trapphus.
- ☐ Infästningar har förberetts på tak och vid bjälklagskant för användning av personlig fallskyddsutrustning

Arbete från arbetsplattformar och arbetskorgar (t.ex. skylift)

- ☐ Arbete från arbetsplattformar och arbetskorgar förekommer ej.
- ☒ Liftutbildning för den som leder och den som utför personlyftet.
- ☒ Arbetsplattformar och arbetskorgar skall besiktigas och godkännas innan de får tas i bruk.
- ☐ Arbetsplattform ska väljas som är anpassad för befintligt underlag. Erforderliga stöd ska användas för arbetsplattformen.
- ☐ Arbetsplattform och arbetskorg ska kontrolleras dagligen av behörig person.
- ☐ Underlag för arbetsplattformar ska kontrolleras avseende stabilitet, lutning och ojämnheter innan arbete påbörjas. Vid användning av arbetsplattform ska även omkringliggande risker runt arbetsplattformens användningsområde riskbedömas mot t.ex. påkörning, klämningar eller elsäkerhet.
- ☐ Vid arbete från arbetsplattform och arbetskorg skall säkerhetslina användas och påkörningsskydd finnas på plats. Se räddningsplan vid användning av sele och säkerhetslina för närmare instruktioner.

Arbete från stegen

- ☐ Arbete från stegen förekommer ej.
- ☒ Förbud mot arbete från stegen råder. Ställning eller lift skall användas.
- ☐ Arbete från stegen utan personlig fallskyddsutrustning är tillåtet, dock endast för enstaka arbeten som tar mindre än 15 minuter att utföra och som kan utföras med en hand och den andra handen kan hålla i stegen, samt om stegen kortare än 5 meter och nivåskillnaden understiger 4 meter.

Arbete från ställning

- ☒ Arbete från ställning förekommer ej.
- ☐ Den planerade ställningen är utformad så att den passar för arbetet.
- ☐ Vald prefabricerad ställning är typkontrollerad, ev. rörställning uppförs enligt typfallen – dokumentation samt instruktioner är lämnade till Bas-U.
- ☐ Endast entreprenörer med behörig ställningsutbildning anlitas i projektet för montering, demontering eller ändring av ställningar på arbetsplatsen. Dessa ska uppvisa sina utbildningsintyg för Bas-U innan ställning monteras, demonteras eller ändras.
- ☐ Innan ställning tas i bruk görs en besiktning av och överlämning till Bas-U. Dokumentation på att ställningen är korrekt utförd finns, liksom dokumentation på att den är lämplig för arbetet. Kopior har lämnats till Bas-U.
- ☐ Varje respektive entreprenör som använder en ställning ska innan ställningen används och därefter löpande under användningstiden kontrollera ställningens skick och rapportera ev. brister till Bas-U

- ☐ Alla hjul på en rullställning låses innan arbete påbörjas.
- ☐ Skyddsräcken ska vara hållfasta, tillräckligt höga, och ha minst överledare, en mellanledare och fotlist. Särskilt vid takfot måste ställning och räcke vara anpassat till taklutning och typ av arbete så att risken för fall är ordentligt förebyggd. Avstånd mellan bomlag och fasad ska understiga 30 cm. Trappor ska finnas som tillträdesleder till och inom ställning.
- ☐ Se skydds- och ordningsregler avseende ev tillfälligt borttagande av skyddsräcke och ställningsplan.
- ☐ Extra täta skyddsronder för kontroll av ställning genomförs av BAS-U med XX intervall.

Schakt och öppningar

- ☐ Vald skyddsanordning är:
- ☒ Minst 2 m skyddsavstånd om personlig fallskyddsutrustning inte används.

Användning av personlig fallskyddsutrustning

- ☐ Användning av personlig fallskyddsutrustning förekommer ej.
- ☒ Personlig fallskyddsutrustning får användas som ett sistahandsval, dock endast under följande förutsättningar
 - Utrustningen ska vara personligt anpassad, användas av personal med utbildning och vara kontrollerad av behörig person. Dokumentation ska finnas om besiktning av utrustningen.
 - Utrustningen ska bromsa och stoppa ett fall samt förhindra riskfylld pendlning.
 - Utrustningen ska bestå av en helsele, ett kopplingssystem med falldämpande funktion och en förankringsanordning. Det finns fyra olika kopplingssystem med falldämpande funktion att använda till helsele: Falldämparlina, Säkerhetsblock med funktion som dämpar ett fall, Styrt glidlås på fast förankrad lina eller skena eller Styrt glidlås på flexibel förankringslina.
 - Utrustningen ska ha rätt linor/vajer som t ex tål vassa kanter.
 - Planerade förankringspunkter ska vara kontrollerade och godkända och tåla förekommande laster.
 - Arbete när personlig fallskyddsutrustning används får aldrig utföras ensamt. Snabb hjälp inom 10-15 min måste alltid finnas till hands om någon kan bli hängande i sele.
 - En räddningsplan med instruktioner om snabb hjälp för någon som kan bli hängande i sele måste finnas upprättad innan arbetet påbörjas. Räddningsledaren för en räddningsinsats ska ha specifik utbildning.

Takarbete (skyddsåtgärder utöver ovanstående)

- ☐ Inga ytterligare skyddsåtgärder är aktuella för takarbete.
- ☐ Dubbla säkerhetsanordningar ska användas vid brant taklutning (exempelvis personlig fallskyddsutrustning och takskydd)
- ☐ Utred behovet av och om möjligt montera horisontellt arbetsplan på lutande tak.
- ☐ Takarbete avbryts vid olämpliga väderleksförhållanden (kraftig vind, snöfall, regn, is/snö på tak).
- ☐ Innan takarbete påbörjas skall takets beskaffenhet gällande bärighet och ytsträvhets kontrolleras.
- ☐ Material och verktyg på taket ska läggas så att de inte kan glida ned. Material ska om det behövs fastgöras på lämpligt sätt.
- ☐ Möjlighet ska finnas till löpande förankring av personlig fallskyddsutrustning vid förflyttning på taket.

Övriga åtgärder

Vid fallrisker ska i första hand fasta skyddsanordningar användas. Exempel på fasta skyddsanordningar:

- Fallskyddsräcken
- Ställningar
- Arbetsplattformar och arbetskorgar
- Skyddsnät

Personlig fallskyddsutrustning får bara användas i undantagsfall om fasta skydd inte är möjliga att använda, eller där tiden för att få de fasta skydden på plats tar betydligt längre tid än vad det tar att utföra det aktuella arbetet.

Arbeten med ovanstående risker slutförda den:	Signering Bas-U

2. Åtgärder mot risk för att begravas under jordmassor eller sjunka ner i lös mark

Företag	Arbete/aktivitet och risk(-er); Ange vad och var
	Exempel: Risker vid hantering av jordmassor (schaktning, pållning, tippning/flytt av jordmassor)

Åtgärder

Se även AFS 1981:15, AFS 1999:3, ADI 539 samt Arbetsmiljöverkets informationssida på internet.

Förundersökningar

- ☐ Djup till grundvattenyta har undersökts.
- ☐ Inga schakt utförs djupare än vad geoteknisk undersökning föreskriver som maximalt schaktdjup

Transporter och upplag

- ☐ Om körning med lastbil med släp förekommer, används vid behov ledsagare.

Arbete - metoder och utrustning

- ☐ Kompetensbevis för schaktansvarig ska kunna uppvisas för BAS-U (BAM/Startkurs Arbetsmiljö, utbildningen "Schakta Säkert" eller motsvarande).
- ☐ Släntlutningar är bestämda utifrån geoteknisk undersökning och i samråd med geotekniker.
- ☐ Särskild arbetsberedning och egenkontroll görs i enlighet med "Schakta Säkert" eller motsv. utbildning.
- ☐ Stödkonstruktioner/rasskyddssystem används i schakt.
- ☐ Det råder förbud mot ensamarbete i schakt.
- ☐ Vid behov tas beslut om eventuellt förbud mot ensamarbete i schakt.
- ☐ Om möjligt, inga schakt utförs djupare än 1,5 m
- ☐ Schaktning och hålggrävning – egenkontroll inför produktionsstart samt daglig kontroll genomförs i syfte att upptäcka förändringar på grund av belastning, vibrationer, fuktighetsgrad, väderlek etc.
- ☐ Länshållning för vatten av schaktgröpar (djup till grundvattenyta har undersökts).
- ☐ Särskild arbetsberedning och egenkontroll görs vid spontning.

Övriga åtgärder

Arbeten med ovanstående risker slutförda den:	Signering Bas-U

4. Åtgärder mot exponering för kemiska och biologiska ämnen

Företag	Arbete/aktivitet och risk(-er); Ange vad och var
	Asbest (antofyllit) förekommer i vissa material, behöver vidtas försiktighetsåtgärder innan rivning påbörjas.
Åtgärder	
Se även AFS 2023:3, AFS 2019:3, AFS 2006:1, AFS 2011:19, AFS 2015:2, ADI 296 samt Arbetsmiljöverkets informationssida på internet. Viktigt att tänka på avseende asbest, PCB och hårdplaster: - Asbesthaltigt material får endast rivas, hanteras och transporteras av personal från behörigt företag som har tillstånd från Arbetsmiljöverket. - PCB haltigt material får endast rivas, hanteras och transporteras av personal från behörigt företag. - Personal som arbetar med hårdplaster måste genomgått den utbildning som krävs för arbetet. Förundersökningar ☐ Vilka kemiska och/eller biologiska ämnen som förekommer på arbetsplatsen har undersökts, samt var och i vilken omfattning de förekommer. Denna inventering finns på platskontoret. ☐ Alternativ som innebär utesluten eller reducerad användning av kemiska ämnen har undersökts. ☐ Vattenlås har undersökts avseende förekomst av kvicksilver eller biologiskt restmaterial Arbete - metoder och utrustning ASBEST ☐ Arbete med asbesthaltigt material förekommer ej. ☐ Asbesthaltigt material får endast rivas, hanteras och transporteras av personal från behörigt företag som har tillstånd från Arbetsmiljöverket. Kopia av detta tillstånd med tillhörande bilagor/dokumentation ska finnas på platskontoret. Behörigt företag, namn: Kontaktperson på arbetsplatsen och telefonnummer: PCB ☐ Arbete med PCB-haltigt material förekommer ej. ☐ PCB-haltigt material får endast rivas, hanteras och transporteras av personal från behörigt företag. Behörigt företag, namn: Kontaktperson på arbetsplatsen och telefonnummer: KVARTS ☐ Arbete som utsätter personer för kvartsdamm förekommer ej. ☐ Den tekniska utrustningen som används vid hanteringen av kvartshaltigt material (vid slipning, borring, bilning av betong etc.) är försedd med punktutslug eller liknande så att damm inte sprids. ☐ Hanteringen av kvartshaltigt material är isolerat från annat arbete på arbetsplatsen och spridningen av dammet begränsas genom vattenbegjutning. ☐ Andningsskydd typ halvmask med filter P3 används vid dammande arbeten. DAMM ☐ Dammande arbeten förekommer ej. ☒ Punktutslug används vid dammande arbeten. ☒ Andningsskydd typ halvmask med filter P3 används vid dammande arbeten. ☐ Dammande arbeten har samordnats med övriga arbeten. ☐ Städning av lokaler där dammande arbeten pågått sker varje dag. HÄRDPLASTER ☐ Arbete med hårdplaster förekommer ej	

- ☐ Personal som arbetar med hårdplast har genomgått den utbildning som krävs för arbetet.

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder

- ☐ Berörda arbetstagare är informerade om vilka arbetsmoment som endast får utföras av behöriga företag.
- ☐ Behöriga företags tillstånd och arbetstagares utbildningsintyg samt övrig för arbetet föreskriven dokumentation är kontrollerade.
- ☐ Samordning med närliggande verksamheter har utförts.
- ☐ Delar av arbetet har förlagts till andra tider än ordinarie arbetstid för att minska antalet personer verksamma på arbetsplatsen.
- ☐ Det finns en beredskapsplan för eventuella olyckor med kemiska ämnen.

Övriga åtgärder

Arbeten med ovanstående risker slutförda den:

Signering Bas-U

5. Åtgärder vid rivningsarbeten av bärande konstruktioner eller hälsofarligt material eller ämnen

Företag	Arbete/aktivitet och risk(-er); Ange vad och var

Åtgärder

Se även AFS 2023:3, AFS 2006:1 samt Arbetsmiljöverkets informationssida på internet.

Viktigt att tänka på vid rivning:

- Asbesthaltigt material får endast rivas, hanteras och transporteras av personal från behörigt företag som har tillstånd från Arbetsmiljöverket.
- PCB-haltigt material får endast rivas, hanteras och transporteras av personal från behörigt företag.
- Stabiliteten hos det som ska rivas måste undersökas noggrant så att rätt stabiliseringsåtgärder vidtas

Förundersökningar

- ☐ Förekomsten av mögel har undersökts.
- ☐ Förekomsten av mikrobiologiska ämnen som kan sprida smitta såsom t ex fågelspillning har undersökts (förekommer ofta i kyrkor, under broar eller i andra skrymslen där fåglar letar sig in).
- ☐ Vattenlås har undersökts avseende förekomst av kvicksilver.
- ☐ Plats för uppställning av lyftanordning har undersökts avseende på rörelsebehov, markens bärrighet och planhet.

Arbete, metoder och utrustning

Rivningsarbete får inte utföras som ensamarbete.

- ☐ Asbesthaltigt material får endast rivas, hanteras och transporteras av personal från behörigt företag som har tillstånd från Arbetsmiljöverket.
- ☐ PCB haltigt material får endast rivas, hanteras och transporteras av personal från behörigt företag.
Behörigt företag, kontaktperson och telefonnummer:
- ☐ Hälso- eller miljöfarligt material kan transporteras bort från arbetsstället utan att påverka övriga på arbetsplatsen eller tredje man.

- ☐ Alla förpackningar innehållande hälso- eller miljöfarligt material märks tydligt upp och placeras i speciella containrar.
- ☐ Byggmateriel eller byggdeler innehållande miljö- eller hälsopåverkande ämnen märks upp tydligt i avvaktan på rivning.
- ☐ Innan lyft av tunga element skall kapaciteten för lyftanordning kontrolleras mot elementets tyngd och aktuellt lyftfall.
- ☐ Berörda arbetstagare är informerade om vilken personlig skyddsutrustning som skall användas för olika arbetsmoment.
- ☐ Berörda arbetstagare har fått nödvändig utbildning för att använda den personliga skyddsutrustning som skall användas för olika arbetsmoment.

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder

- ☐ Behöriga företags tillstånd är kontrollerade.

Övriga åtgärder

Arbeten med ovanstående risker slutförda den:

Signering Bas-U

16. Arbeten med risk för tredje man

Företag	Arbete/aktivitet och risk(-er); Ange vad och var
	Kvarboende hyresgäster i lägenheterna intill. Skyddas mot bland annat fall, damm och fordonstrafik.

Åtgärder

AFS 1999:03, Jordabalken 12 kap.

Förundersökningar:

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder

- ☐ Ej aktuellt
- ☐ Allmänheten ska informeras om pågående arbete med hjälp av tydliga skyltar och uppmärkta fordon.
- ☐ Hyresgäster ska löpande informeras om byggarbetet.
- ☐ Materialupplag ska vara väl skyddade från allmänheten.
- ☐ Vid fordonstrafik i bostadsområde skall särskild försiktighet iakttas. Undvik att backa samt gå ett varv runt bilen innan start.

Övriga åtgärder

Arbeten med ovanstående risker slutförda den:

Signering Bas-U

17. Eventuell ytterligare risk

Företag	Arbete/aktivitet och risk(-er); Ange vad och var

Åtgärder	
Arbeten med ovanstående risker slutförda den:	Signering Bas-U