C.F. Møller

C. F. Møller Sverige AB
Renstiernas Gata 12
S-116 28 Stockholm
+46 (0) 8 555 760 00

L

RESTLISTA L01

UPPDRAG
SKEVIK 1:190

VärmdöBostäder AB

SYSTEMHANDLING

ANTAL BLAD	BLAD NR
1	1
UPPDRAG NR	
60764	
SIGN VERSION	VERSION
KTN	-
DATUM	SENASTE ÄNDRING
2024-11-29	-

RITNINGSNR	BET	REST AVSER
		Restlista L01 avser kvarstående arbeten enligt följande lista:
L-31-1-001 L-31-1-002 L-32-1-001		Fasadlinjer, trappa, dörrlägen/entréer, uteplatser, mm., stämmer ej med A:s senaste underlag utan är från tidigare projektör och felaktiga. Behöver korrigeras men ej möjligt då underlag som ligger rätt i världen/UCS World saknas. Handlingar i DWG som ligger rätt har efterfrågats.
L-31-1-002		Höjdsättningen är baserad på tidigare projektering och vi rekommenderar att den bör projekteras om, särskilt vid parkeringsplatserna där vi har mindre gynnsamma fall. Enligt besked ej relevant i detta skede förutom vid kritiska ställen som setts över.
L-31-1-001 L-32-1-001		Parkeringsräcke för skyltning av förhyrda p-platser önskas enligt granskningskommentar men behöver stämmas av avseende typ, antal, längder, mm.
L-31-1-001 L-32-1-001		Skylt för förhyrda p-platser önskas enligt granskningskommentar men behöver stämmas av avseende lägen och antal.
L-31-1-001		Samordning med E kvarstår.
L-10-1-001		Inmätningar bristfälliga, rivningsplan kan behöva kompletteras om bättre underlag tas fram.
L-31-1-001 L-32-1-001		Som en konsekvens av att optimera och kostnadseffektivisera kanter och materialmöten enl. granskningskommentar gjordes en översyn av gården. Gestaltning bör stämmas av med VÄBO.
L-30-2-001		Enligt granskningskommentar ges förslag på effektivisering av överbyggnad för A1. Ändring är ej genomförd då vi saknar erfarenhet av föreslagen lösning.